



# 2022 YILI İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU



**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**OCAK 2023**

## İÇİNDEKİLER

### ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

1. Genel Bilgiler
  - 1.1 Misyona, Vizyona, Kalite Politikası
  - 1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar
  - 1.3 Birime İlişkin Bilgiler
    - 1.3.1 Fiziki Yapı
    - 1.3.2 Teşkilat Yapısı
    - 1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
    - 1.3.4 İnsan Kaynakları
    - 1.3.5 Sunulan Hizmetler
    - 1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
2. Amaç ve Hedefler
  - 2.1 Temel Politika ve Öncelikler
  - 2.2 Birimin Amaç ve Hedefleri
3. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
  - 3.1 Mali Bilgiler
  - 3.2 Performans Bilgileri
4. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
  - 4.1 Üstünlükler
  - 4.2 Zayıflıklar
  - 4.3 Değerlendirme
5. Öneri ve Tedbirler

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizin bakım, onarım, işletme, yeni projelerin hazırlanması ve gerekli olan hizmet binalarının yapılmasında sorumluluk sahibi olup, çalışmalarına Üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçlarına uygun şekilde devam etmektedir. 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince titiz bir çalışma sonucunda kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır. Raporunda ortaya çıkan veriler aynı zamanda birimimizin 2022 yılı performansının da bir göstergesidir. Dolayısıyla raporda yer alan veriler doğrultusunda hem üniversitemiz hem de kamuoyu birimimizin performansını değerlendirme olanağı bulacaktır.

2022 yılı birim faaliyet raporunu oluşturan projelerin ve hizmetlerin gerçekleştirilerek birim faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

**Esat ÇELİK**  
**Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı**

### 1. GENEL BİLGİLER

#### 1.1 Misyon Vizyon ve Kalite Politikası

##### 1.1.1 Misyonumuz

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

##### 1.1.2 Vizyonumuz

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Ayrıca bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için zoru başarmak, imkânsızı zora dönüştürmektir.

##### 1.1.3 Kalite Politikamız

- Stratejik planda belirtilen hedef ölçüt ve amaçların gerçekleştirilmesini,
- İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını,
- Birim bazında kalite bilincinin geliştirilmesini,
- Ekip çalışmasını etkin kılarak kalite düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesini,
- Çözüm odaklı bir yönetim anlayışının benimsenmesini,
- Şeffaf katılımcı ve hesap verilebilirlik temelinde hareket edilmesini,
- Kurumsal risk yönetimi çalışmalarıyla desteklenen ve engelli bireyleri de dikkate alan sağlıklı çevreci güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ve eğitim ortamı oluşturulmasını ilke edinen,
- Planla Uygula Kontrol et ve Önlem al yaklaşımını benimseyen bir birim olmak,

#### 1.2 Yetki Görev ve Sorumluluklar

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde Yapı işleri ve Teknik Daire başkanlığının görevleri

- a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak bakım ve onarım işlerini yapmak

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarım ile benzer işleri yürütmek şeklinde belirtilmiştir.

### 1.3 Birime İlişkin Bilgiler

#### 1.3.1 Fiziki Yapı

##### 1.3.1.1 Hizmet Alanları

Başkanlığımız Kuzeykent kampüsünde yer alan Rektörlük Binasının 3. katında 18 adet çalışma ofisi ve toplam 436,30 m<sup>2</sup> alanda hizmet vermektedir.

**Tablo:1 Birim Hizmet Alanları**

Hizmet Alanları	Ofis Sayısı	Alan (m <sup>2</sup> )	Kullanan Kişi Sayısı
İdari Personel Hizmet Alanları	18	436,30	35

##### 1.3.1.2 Ambar ve Arşiv Alanları

**Tablo:2 Birim Ambar ve Arşiv Alanları**

Hizmet Alanları	Adet	Alan (m <sup>2</sup> )
Ambar Alanları	3	123
Arşiv Alanları	1	74,8
TOPLAM	4	197,80

#### 1.3.2 Teşkilat Yapısı

Başkanlığımızın teşkilat yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre

- Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü
- Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
- İdari ve mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Daire Başkanı

Yapım ve Etüt Proje Şube  
Müdürlüğü

Bakım Onarım Şube  
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Kontrollük  
Birimi

Etüt Proje  
Birimi

Bakım Onarım  
Birimi

İhale  
Birimi

Plan Bütçe  
ve  
Raporlama  
Birimi

Personel  
Maaş ve  
Özlük İşleri  
Birimi

Sekreteryaya  
ve Arşiv  
Hizmetleri  
Birimi

Taşınır  
Kayıt  
Birimi

### 1.3.3 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Başkanlığımız teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayarak kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına ihtiyaç duyduğu teknolojik ve bilişim altyapısını önemli ölçüde tamamlamıştır. Üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemi ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden faydalanmasının yanı sıra Başkanlığımız AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Programı, bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapma imkânı sağlayan AutoCAD, NetCAD, STA4CAD programlarını kullanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımızın yıllık faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporları Başkanlığımız web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

#### 1.3.3.1 Yazılımlar

Tablo:3 Birim Yazılım Kaynak Sayıları

Yazılım	Açıklama
 ÜBYS ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	Başkanlığımız tarafından yapılan yazışmalar ile personel özlük iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
 KaYa Kamu Yatırım Bilgi Sistemi	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi üzerinden Yatırım Programı hazırlık iş ve işlemleri ile mevcut projelere ait izleme verilerinin girişi ve ödenek talep iş ve işlemleri yürütülmektedir.
 ekap	İhale iş ve işlemleri Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülmektedir.
 e-bütçe	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı altında faaliyet gösteren Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi üzerinden Başkanlığa ait bütçe iş ve işlemleri yürütülmektedir.
 T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	Başkanlık tarafından yapılacak ödemelere ait iş ve işlemler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Muhasebe Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
 KBS	Personele ait maaş iş ve işlemleri ile Taşınır iş ve işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
 SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	Personele ait sigorta, işe giriş ve işten ayrılış iş ve işlemleri ile yüklenici firmalara ait borç sorgulama iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.
 LYAS İL YATIRIM TAKİP SİSTEMİ	T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İl Yatırım Takip Sistemine üçer aylık dönemler halinde yatırım projelerine ait veri giriş iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır.

### 1.3.3.2 Bilgisayar ve Teknolojik Kaynaklar

**Tablo:4 Birim Bilgisayar ve Teknolojik Kaynak Sayıları**


	<b>İdari</b>	<b>Eğitim Amaçlı</b>	<b>Toplam</b>
Masaüstü Bilgisayarlar	<b>54</b>	—	<b>54</b>
Dizüstü Bilgisayarlar	<b>4</b>	—	<b>4</b>
Tümleşik Bilgisayar	<b>3</b>	—	<b>3</b>
Bilgisayar Ekranı	<b>50</b>	—	<b>50</b>
Projeksiyon	<b>2</b>	—	<b>2</b>
Barkot Okuyucu	<b>1</b>	—	<b>1</b>
Fotokopi Makinesi	<b>2</b>	—	<b>2</b>
Faks	<b>1</b>	—	<b>1</b>
Evrak İmha Makinası	<b>2</b>	—	<b>2</b>
Fotoğraf Makinesi	<b>2</b>	—	<b>2</b>
Lazer Yazıcı	<b>27</b>	—	<b>27</b>
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	<b>5</b>	—	<b>5</b>
Tarayıcı	<b>1</b>	—	<b>1</b>

### 1.3.4 İnsan Kaynakları

Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef, 2 Mimar, 8 Mühendis, 13 Tekniker, 6 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni, 12 Sürekli İşçi ve 6 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 52 personel **fiili** olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız kadrosunda bulunan 6 Tekniker, 6 Teknisyen ve 5 Sözleşmeli Personel 13-b/4 ile farklı birimlere görevlendirilmiştir. Farklı birimlerde görev yapan 1 Teknisyen ve 13 Sürekli İşçi de 13-b/4 ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.



FİİLİ OLARAK GÖREV YAPAN PERSONEL DAĞILIMI




- Daire Başkanı
- Şube Müdürü
- Şef
- Mimar
- Mühendis
- Tekniker
- Teknisyen
- Bilgisayar İşletmeni
- Sürekli İşçi
- Sözleşmeli Personel

1.3.4.3 İdari Personel


Tablo:5 İdari Personelin Kadro Doluluk Oranına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri	5	9	14
Teknik Hizmetler	41	27	68




Tablo:6 İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	Ortaöğretim	Önlisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	1	13	29	3
Yüzde	%2	%28	%63	%7




Tablo:7 İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	0	1	5	24	4	12
Yüzde	%0	%2	%11	%52	%9	%26



Tablo:8 İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı

	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	1	10	7	10	18	9
Yüzde	%2	%22	%15	%22	%39	%20



Tablo:9 İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

	Kadın	Erkek
Kişi Sayısı	6	40
Yüzde	%13	%87



#### 1.3.4.4 Sözleşmeli Personel

Başkanlığımız kadrosunda 9 Sözleşmeli Personel bulunmakta olup, bu personelin 5 adedi 2547 sayılı Kanununun 13-b/4 maddesi ile farklı birimlere görevlendirilmiştir.

Tablo:10 Sözleşmeli Personelin Niteliklerine Göre Dağılımı

Unvan	Branş		Eğitim		Hizmet Yılı	Cinsiyet	Yaş		
	Destek Personeli	Teknik Personel	Lise	Ön lisans	1-3 yıl	Erkek	20-25	26-30	41-50
Sözleşmeli Personel	3	6	8	1	9	9	3	5	1

#### 1.3.4.5 İşçi

Başkanlığımız kadrosunda İşçi statüsünde personel bulunmamakta olup, 13 adet personel 2547 sayılı kanununun 13-b/4 maddesi ile Başkanlığımıza görevlendirilmiştir.

### 1.3.5 Sunulan Hizmetler

- Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak,
- İhale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
- İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek,
- Binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek, ( Elektrik, İnşaat, Tesisat ve Telefon )
- Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek Kampus yerleşim planına göre uygulamalarının yapılmasında gerekli kontrollükleri yapmak,
- Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek,
- Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım teklifini ve bütçesini hazırlamak,
- Başkanlığımızda görevli ve kadrolu tüm personelimizin özlük hakları ve mali ödemelerini gerçekleştirmek,
- Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneğinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak,

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerde (Mal ve Malzeme Alımı, Bakım-Onarım Yaptırılması ve Hizmet Alımı) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan alım yöntemiyle yapılarak zamanın ve ödeneğin ekonomik kullanılmasına dikkat edilmiştir.

### 1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversite idari teşkilatı içerisinde kurulmuş olup, hiyerarşik olarak Genel Sekreterlik ve Rektörlük Makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Birimin üst yöneticisi Daire Başkanıdır. Daire Başkanlığımız Yapım ve Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Birimin Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Daire Başkanıdır. Birimi ilgilendiren kararlar ilgili Şube Müdürlüğünün önerisi ve Daire Başkanının onayı ile alınmaktadır. Üniversiteyi ilgilendiren kararlar ise üst yönetimin onayı ile alınmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen bakım onarım talepleri işin aciliyeti, önem derecesi ve mevcut bütçe imkanları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonrasında karşılanmaya çalışılmaktadır.

Başkanlığımıza iletilen yapım talepleri ise (bina, tesis vb) üst yönetimin onaylamasının ardından yatırım programına dahil edilmekte, yatırım programına alınması ve ihtiyaç duyulan ödeneğin Başkanlığımıza tahsis edilmesinin ardından da ihale ve yapım ile ilgili süreç başlatılmaktadır.

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve

diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan iç kontrol sisteminin kontrol süreçlerini titizlikle yürütmektedir.

Ayrıca Başkanlığımız Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemize Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin alınması sırasındaki süreçlere de dahil olmuştur.

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ile ihalesi yapılan gerek yıllara sari işler gerekse mali yılı içinde ödenek tahsis edilen projelerin kontrollük işleri görevlendirilen teknik personel tarafından yapılmaktadır.

## 2. AMAÇ VE HEDEFLER

### 2.1 Temel Politikalar ve Öncelikler

- ✓ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
- ✓ Kastamonu Üniversitesi 2020 - 2024 Stratejik Planı
- ✓ Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
- ✓ Orta Vadeli Program,
- ✓ Orta Vadeli Mali Plan,

Yukarıda bahsedilen belgeler ışığında

- Yürürlükte olan mevzuat hükümlerine riayet eden,
- Kaynakları etkin kullanan,
- Şeffaf, adil ve hoşgörülü,
- Hesap verilebilir,
- Güvenilir,
- Yenilikçi ve yaratıcı,
- İşbirliği, dayanışma ve paylaşmaya önem veren,
- Teknolojiden maksimum düzeyde fayda sağlayan,
- Personelin birlik, beraberlik ve takım ruhu içerisinde hareket etmesine değer veren,
- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı,
- Etik davranış ilkelerine uygun hareket eden güçlü bir yapı oluşturmak temel politika ve hedeflerimiz arasındadır.

## 2.2 Birimin Amaç ve Hedefleri

**Tablo:11 Birimin Amaç ve Hedefleri**

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
A1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak	H1.1: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek
A2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak	H2.1: Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak
A4: Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak	H4.1: Tıp fakültesini plan dönemi sonuna kadar tamamlayarak etkin hale getirmek

### **3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

#### **3.1 Mali Bilgiler**

Başkanlığımıza 2022 yılı bütçesi ile **26.456.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içinde yapılan aktarmalarla birlikte toplam ödenek miktarı **62.768.893,00 ₺**'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin **43.980.142,32 ₺**'si harcanmıştır. Aktarılan ödeneğin **%70**'i kullanılmıştır. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m<sup>3</sup> Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım işi ile Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım işlerine ait ihalelere yıllara sari olarak çıkılması ve bu ihalelerin Aralık ayında yapılması, ayrıca Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil İdari Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi işine ait ihalenin de iptal edilmesi sebebiyle **18.788.750,68 ₺**'lik ödenek harcamaya dönüştürülememiştir.



3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo:11 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN	HARCAMA ORANI
01-Personel Giderleri	9.439.000,00	4.318.795,00	5.850.000,00	7.907.795,00	7.907.073,69	721,31	% 100
02-SGK Devlet Primi Giderleri	1.060.000,00	503.300,00	374.500,00	1.188.800,00	1.187.834,87	965,13	% 100
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	305.000,00	2.124.800,00	267.000,00	2.162.800,00	1.874.947,04	287.852,96	%87
06-Sermaye Giderleri	15.652.000,00	35.859.498,00	2.000,00	51.509.498,00	33.010.286,72	18.499.211,28	%64
<b>TOPLAM</b>	<b>26.456.000,00</b>	<b>42.806.393,00</b>	<b>6.493.500,00</b>	<b>62.768.893,00</b>	<b>43.980.142,32</b>	<b>18.788.750,68</b>	<b>%70</b>

Tablo:12 Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmesi

Faaliyet Kodu	Başlangıç Ödeneği	Toplam Ödenek	Harcama	Harcama/Toplam Ödenek Oranı(%)
756-Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	15.821.000,00	51.801.498,00	33.241.244,07	%64
756-Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	32.000,00	32.000,00	0,00	%0
9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	10.603.000,00	10.935.395,00	10.738.898,25	%98
<b>TOPLAM</b>	<b>26.456.000,00</b>	<b>62.768.893,00</b>	<b>43.980.142,32</b>	<b>%70</b>

### 3.1.2 Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

Başkanlığımızın giderlerini karşılamak amacıyla tahsis edilen **26.456.000,00 ₺**'lik başlangıç ödeneğimize yıl içinde **36.312.893,00 ₺**'lik ekleme yapılmıştır. Personel Giderleri için **7.907.073,69 ₺**, Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri için **1.187.834,87 ₺**, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için **1.874.947,04 ₺**, Sermaye Giderleri için **33.010.286,72 ₺** harcanmıştır. Yılsonu toplam harcamamız **43.980.142,32 ₺** olarak gerçekleşmiştir.

### 3.1.3 Mali Denetim Sonuçları

Yapılan denetimlerde birimimiz ile ilgili sorunla karşılaşılmamıştır.

### 3.2 Performans Bilgileri

2022 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışına ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Performans Göstergeleri	Gerçekleşme Durumu			Açıklama
	Gerçekleşmedi	Kısmen Gerçekleşti	Gerçekleşti	
Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin ihalesinin yapılarak yüklenicinin işe başlatılması			✓	01.11.2022 tarihinde sözleşme imzalandı.
Hibe olarak yapılan Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkez Binasının Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı işinin ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m <sup>3</sup> Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım işinin ihalesine çıkılarak sözleşme imzalanması			✓	19.12.2022 tarihinde sözleşme imzalandı.
Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşinin ihalesine çıkılarak sözleşme imzalanması		✓		05.12.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi yapım işinin Geçici Kabulünün yapılması			✓	21.01.2022 tarihinde Geçici Kabulü imzalanmıştır.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yüklenici Nam ve Hesabına Eksikliklerinin Yaptırılması amacıyla ihaleye çıkılarak kabulünün yapılması			✓	23.11.2022 tarihinde Geçici Kabulü imzalanmıştır.
Kastamonu Üniversitesi meslek Yüksekokulu Binasının Hurda karşılığı Yıkımı ve Molozlarının Atılması işinin ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması			✓	09.06.2022 tarihinde kabulü yapılmıştır.
Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binasının kabulünün yapılması			✓	28.04.2022 tarihinde Geçici kabulü imzalanmıştır.
2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Fakülte Binalarının Sınıf yapılması ve Tadilatı işinin ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası Bakım Onarım İşinin ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı işinin ihalesine çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Devam ediyor.

## Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2022 Yılında Bozkurt İlçesinden meydana gelen sel felaketinde tekrar zarar gören Bozkurt Meslek Yüksekokulunun tadilatı için ihaleye çıkılarak kabulünün yapılması		✓		Geçici kabul çalışmaları devam ediyor.
Geçmiş yıllarda Geçici kabulü yapılan işlerin Kesin Kabullerinin yapılması		✓		Bazı işlerin kesin kabul çalışmaları devam ediyor.
Birimlerden gelen arızalara müdahale edilmesi (Elektrik, Tesisat vb.)		✓		İmkanlar dahilinde müdahale edilmiştir.
Birimlerden gelen küçük çaplı bakım onarım talepleri (Boya yapılması, fayans döşenmesi vb.)		✓		İmkanlar dahilinde karşılanmıştır.
İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi			✓	Doğrudan temin yoluyla alımlar yapılmıştır.

### 3.2.1 Faaliyet ve Proje Bilgileri

2022 yılı yatırım programında 7 adet projemiz bulunmaktadır. Başlangıç ödeneği **15.652.000,00 ₺** olan ve yıl içinde eklenen ödeneklerle **51.509.498,00 ₺**'ye ulaşan ödeneklerin **33.010.286,72 ₺**'si 2022 yılında harcanmıştır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir.

PROJE ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI
Derslik ve Merkezi birimler	9.000.000,00 ₺	14.000.000,00 ₺	12.452.734,89 ₺	%89
Kampüs Altyapısı	4.000.000,00 ₺	11.829.000,00 ₺	6.295.954,16 ₺	%53
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	650.000,00 ₺	650.000,00 ₺	152.102,00 ₺	%23
Açık ve Kaplı Spor Tesisleri	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺	%0
Muhtelif İşler	2.000.000,00 ₺	24.030.498,00 ₺	14.109.495,67 ₺	%59
250 Yataklı Hastane Binası İkmal inşaatı	0,00 ₺	700.000,00 ₺	0,00 ₺	%0
Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi	0,00 ₺	300.000,00 ₺	0,00 ₺	%0
<b>TOPLAM</b>	<b>15.652.000,00 ₺</b>	<b>51.509.498,00 ₺</b>	<b>33.010.286,72 ₺</b>	<b>%64</b>

## Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu



- 1. Proje Numarası** : 2008H03-935  
**Proje Adı** : Derslik ve Merkezi Birimler  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 2008-2024

2022 Bütçe Kanunu ile **9.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **14.000.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **12.452.734,89 ₺**'si harcanmıştır.

<b>DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>YAPILAN İŞLER</b>	<b>2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ</b>	<b>2022 YILI TOPLAM HARCAMA</b>	<b>İŞİN SON DURUMU</b>
Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi	14.000.000,00 ₺	12.452.734,89 ₺	Devam ediyor.



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Derslik ve Merkezi Birimler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/958583	Sözleşme Bedeli	87.737.000,00 ₺
İhale Tarihi	17.10.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	01.11.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	12.452.734,89 ₺
Yer Teslim Tarihi	02.11.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	12.452.734,89 ₺
Süre/Ek Süre	700 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%12
İşin Son Durumu	Devam Ediyor	Yüklenici	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.











**2. Proje Numarası** : 2020H03-151343  
**Proje Adı** : Kampüs Altyapısı  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 2020-2022

2022 Bütçe Kanunu ile **4.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **11.829.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **6.295.954,16 ₺**'si harcanmıştır.

<b>KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>YAPILAN İŞLER</b>	<b>2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ</b>	<b>2022 YILI TOPLAM HARCAMA</b>	<b>İŞİN SON DURUMU</b>
Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkez Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	11.829.000,00 ₺	2.493.108,06 ₺	Geçici Kabul Aşamasında
2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşİ		3.802.846,10 ₺	Geçici Kabul Aşamasında
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m <sup>3</sup> Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım İşİ		0,00 ₺	Devam ediyor.
Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşİ		0,00 ₺	Devam ediyor.

<b>AHŞAP ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE İNOVASYON MERKEZ BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b>			
<b>Yer Aldığı Yatırım Projesi</b>	Kampüs Altyapısı	<b>Geçici Kabul İtibar Tarihi</b>	—
<b>İhale Kayıt No:</b>	2021/836360	<b>Sözleşme Bedeli</b>	2.267.326,20 ₺
<b>İhale Tarihi</b>	03.01.2022	<b>İş Artış/Azalış Miktarı</b>	—
<b>İhale Türü</b>	Yapım - Açık	<b>Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	0,00 ₺
<b>Sözleşme Tarihi</b>	03.02.2022	<b>2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.493.108,06 ₺
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	03.02.2022	<b>Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.493.108,06 ₺
<b>Süre/Ek Süre</b>	120/65 Takvim Günü	<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%98
<b>İşin Son Durumu</b>	Geçici Kabul Aşamasında	<b>Yüklenici</b>	ABDULVAHİT ÇUKUR







2022 YILI 1. ETAP KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/522118	Sözleşme Bedeli	3.878.033,60 ₺
İhale Tarihi	16.06.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	05.07.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.802.846,10 ₺
Yer Teslim Tarihi	18.07.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	3.802.846,10 ₺
Süre/Ek Süre	60/8 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%98
İşin Son Durumu	Geçici Kabul Aşamasında	Yüklenici	AKFE ELEKTROMEKANİK KİMYA İNŞ. MED.GISAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.





KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜSÜ 600 m <sup>3</sup> BETONARME SU DEPOSU İSALE VE SULAMA HATTI			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/1300938	Sözleşme Bedeli	6.285.518,00 ₺
İhale Tarihi	07.12.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	19.12.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Yer Teslim Tarihi	23.12.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Süre/Ek Süre	240 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%0
İşin Son Durumu	Devam Ediyor	Yüklenici	SÖNMEZ PARKE ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC LTD.ŞTİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ İSTİNAT DUVARI YAPIM			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Kampüs Altyapısı	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/1226689	Sözleşme Bedeli	—
İhale Tarihi	05.12.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	—	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Yer Teslim Tarihi	—	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Süre/Ek Süre	—	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%0
İşin Son Durumu	Sözleşmeye davet edildi	Yüklenici	—

- 3. Proje Numarası** : 2022H03-187485  
**Proje Adı** : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 2022-2022

2022 Bütçe Kanunu ile **650.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, bu ödeneğin **152.102,00 ₺**'si harcanmıştır.

<b>ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>YAPILAN İŞLER</b>	<b>2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ</b>	<b>2022 YILI TOPLAM HARCAMA</b>	<b>İŞİN SON DURUMU</b>
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Proje Alım İşİ	650.000,00 ₺	73.042,00 ₺	Doğrudan Temin usulü ile yaptırılmıştır.
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsünde Yer Alan Binalara Ait Enerji Etüdü Raporunun Oluşturulması İşİ		79.060,00 ₺	Doğrudan Temin usulü ile yaptırılmıştır.



- 4. Proje Numarası** : 1995H05-488  
**Proje Adı** : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 1995-2022

2022 Bütçe Kanunu ile **2.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **72.000,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **68.509,90 ₺**'si harcanmıştır.

<b>AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>YAPILAN İŞLER</b>	<b>2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ</b>	<b>2022 YILI TOPLAM HARCAMA</b>	<b>İŞİN SON DURUMU</b>
Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi	72.000,00 ₺	68.509,90 ₺	Geçici kabulü yapıldı.

<b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SPOR KOMPLEKSİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ</b>			
<b>Yer Aldığı Yatırım Projesi</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	<b>Geçici Kabul İtibar Tarihi</b>	18.10.2021
<b>İhale Kayıt No:</b>	2017/125444	<b>Sözleşme Bedeli</b>	18.745.000,00 ₺
<b>İhale Tarihi</b>	14.04.2017	<b>İş Artış/Azalış Miktarı</b>	1.848.800,20 ₺
<b>İhale Türü</b>	Yapım - Açık	<b>Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	39.764.108,77 ₺
<b>Sözleşme Tarihi</b>	23.06.2017	<b>2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	68.509,90 ₺
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	28.06.2022	<b>Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	39.832.618,67 ₺
<b>Süre/Ek Süre</b>	480/1100 Takvim Günü	<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%100
<b>İşin Son Durumu</b>	Geçici Kabul Yapıldı	<b>Yüklenici</b>	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MLZ. NAK. TUR. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., CEMALOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.















**5. Proje Numarası** : 2022H03-187489

**Proje Adı** : Muhtelif İşler

**Başlama - Bitiş Yılı** : 2022-2022

2022 Bütçe Kanunu ile **2.000.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle **23.958.498,00 ₺**'ye ulaşan ödeneğin **14.040.985,77 ₺**'si harcanmıştır.

<b>MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER</b>			
<b>YAPILAN İŞLER</b>	<b>2022 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ</b>	<b>2022 YILI TOPLAM HARCAMA</b>	<b>İŞİN SON DURUMU</b>
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yüklenici Nam ve Hesabına Eksikliklerinin Yaptırılması	23.958.498,00 ₺	2.504.255,03 ₺	Geçici Kabulü yapıldı.
2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Tadilatı işi		4.077.439,60 ₺	Geçici Kabul aşamasında
2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı		1.104.395,12 ₺	Devam ediyor
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası bakım Onarım İşİ		643.040,88 ₺	Geçici Kabul aşamasında
KÜ 2022 Yılı Fakülte Binalarının Sınıf Yapılması ve Tadilat İşİ		2.486.051,65 ₺	Geçici Kabul aşamasında
Bozkurt Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım İşİ		1.937.326,88 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
Çarşı Kampüs Alanındaki Spor Salonunun Deprem Güçlendirme ve Tadilatı		357.934,95 ₺	Geçici Kabulü yapıldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İkmal İnşaatı Ek Fiyat farkı		16.862,59 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
Yüklenici Nam ve Hesabına 128 Adet Öğrenci Evi Eksiklikleri Ek Fiyat Farkı		6.492,97 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
Yüklenici Nam ve Hesabına 128 Adet Öğrenci Evi Eksikliklerinin Tamamlanması Ek Fiyat Farkı		22.863,46 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
2021 Yılı Kastamonu Üniversitesi 1. Grup Tadilat ve Bakım Ek Fiyat Farkı		71.712,23 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Bakım Tadilat Ek Fiyat Farkı	23.958.498,00 ₺	11.153,35 ₺	Geçici Kabulü yapıldı
Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binasında Bulunan 5 Adet Asansörün Bakım ve Onarımı İşİ		47.200,00 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Yüklenici Nam ve Hesabına 128 Adet Öğrenci Evi Elektrik Abonelik Eksikliklerinin Yaptırılması İşİ		56.433,50 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Ahşap İnovasyon Binası Yanında Bulunan Terfi İstasyonu Bakım Onarım İşİ		296.062,00 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.

DMO Led Lamba Alımı	23.958.498,00 ₺	229.582,45 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsünde Kullanılmak Üzere Beton Alım İşİ		11.033,00 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Kampüs Alanında Kullanılmak Üzere Altyapı Malzeme Alımı İşİ Ödemesi		70.428,30 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Spor Kompleksi Kantini Davlumbaz Fanı ve Kanalı Yapım İşİ Ödemesi		28.320,00 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevresi Doğalgaz Boru Hattının Değİştirilmesi (Deplase Edilmesi)		40.089,32 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.
Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu Sahnesinin Arka Kısımına Kulis Yapılması İşİ		22.308,49 ₺	Doğrudan Temin yoluyla alım yapıldı.

<b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASININ YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA EKSİKLİKLERİNİN YAPTIRILMASI</b>			
<b>Yer Aldığı Yatırım Projesi</b>	Muhtelif İşler	<b>Geçici Kabul İtibar Tarihi</b>	06.06.2022
<b>İhale Kayıt No:</b>	2022/113291	<b>Sözleşme Bedeli</b>	5.191.648,11 ₺
<b>İhale Tarihi</b>	17.02.2022	<b>İş Artış/Azalış Miktarı</b>	-560.611,51 ₺
<b>İhale Türü</b>	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	<b>Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	0,00 ₺
<b>Sözleşme Tarihi</b>	09.03.2022	<b>2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.504.255,03 ₺
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	14.03.2022	<b>Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.504.255,03 ₺
<b>Süre/Ek Süre</b>	45/20 Takvim Günü	<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%100
<b>İşin Son Durumu</b>	Geçici Kabul Yapıldı	<b>Yüklenici</b>	SARP GRUP ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ







2022 YILI KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI VE ÇEVRE TADİLATI İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/1079462	Sözleşme Bedeli	3.299.957,70 ₺
İhale Tarihi	18.10.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	213.014,09 ₺
İhale Türü	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	26.10.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.077.439,60 ₺
Yer Teslim Tarihi	26.10.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	4.077.439,60 ₺
Süre/Ek Süre	40/15 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%98
İşin Son Durumu	Geçici Kabul Aşamasında	Yüklenici	GÜVENTÜRK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ



2022 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KUZEYKENT KAMPÜS BİNALARININ ÇATI TADİLATI			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/877070	Sözleşme Bedeli	3.186.582,00 ₺
İhale Tarihi	19.09.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	—
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	21.10.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.104.395,12 ₺
Yer Teslim Tarihi	24.10.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.104.395,12 ₺
Süre/Ek Süre	45 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%30
İşin Son Durumu	Devam ediyor	Yüklenici	ABDULVAHİT ÇUKUR

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	—
İhale Kayıt No:	2022/863433	Sözleşme Bedeli	567.687,00 ₺
İhale Tarihi	05.09.2022	İş Artış/Azalış Miktarı	69.560,92 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	0,00 ₺
Sözleşme Tarihi	26.09.2022	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	643.040,88 ₺
Yer Teslim Tarihi	30.09.2022	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	643.040,88 ₺
Süre/Ek Süre	25/5 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabul Aşamasında	Yüklenici	ABDULVAHİT ÇUKUR

<b>KÜ 2022 YILI FAKÜLTE BİNALARININ SINIF YAPILMASI VE TADİLAT İŞİ</b>			
<b>Yer Aldığı Yatırım Projesi</b>	Muhtelif İşler	<b>Geçici Kabul İtibar Tarihi</b>	—
<b>İhale Kayıt No:</b>	2022/608910	<b>Sözleşme Bedeli</b>	2.599.283,00 ₺
<b>İhale Tarihi</b>	06.07.2022	<b>İş Artış/Azalış Miktarı</b>	-307.039,94 ₺
<b>İhale Türü</b>	Yapım - Açık	<b>Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	0,00 ₺
<b>Sözleşme Tarihi</b>	25.07.2022	<b>2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.486.051,65 ₺
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	29.07.2022	<b>Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.486.051,65 ₺
<b>Süre/Ek Süre</b>	90/7 Takvim Günü	<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%99
<b>İşin Son Durumu</b>	Geçici Kabul Aşamasında	<b>Yüklenici</b>	ABDULVAHİT ÇUKUR

<b>BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU BAKIM ONARIM İŞİ</b>			
<b>Yer Aldığı Yatırım Projesi</b>	Muhtelif İşler	<b>Geçici Kabul İtibar Tarihi</b>	31.12.2021
<b>İhale Kayıt No:</b>	2021/542613	<b>Sözleşme Bedeli</b>	2.350.000,00 ₺
<b>İhale Tarihi</b>	20.09.2021	<b>İş Artış/Azalış Miktarı</b>	-196.977,38 ₺
<b>İhale Türü</b>	Yapım - Pazarlık - Pazarlık (MD 21 B)	<b>Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	755.755,72 ₺
<b>Sözleşme Tarihi</b>	06.10.2021	<b>2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	1.937.326,88 ₺
<b>Yer Teslim Tarihi</b>	08.10.2021	<b>Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)</b>	2.693.082,60 ₺
<b>Süre/Ek Süre</b>	75/10 Takvim Günü	<b>Fiziki Gerçekleşme Oranı</b>	%100
<b>İşin Son Durumu</b>	Geçici Kabulü yapıldı	<b>Yüklenici</b>	ÖZDEMİRLER GROUP İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK ENERJİ TARIM HAYVANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇARŞI KAMPÜS ALANINDAKİ SPOR SALONUNUN DEPREM GÜÇLENDİRME VE TADİLATI			
Yer Aldığı Yatırım Projesi	Muhtelif İşler	Geçici Kabul İtibar Tarihi	06.12.2021
İhale Kayıt No:	2021/129642	Sözleşme Bedeli	1.061.069,00 ₺
İhale Tarihi	01.04.2021	İş Artış/Azalış Miktarı	210.211,22 ₺
İhale Türü	Yapım - Açık	Geçmiş Yıllar Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.170.507,93 ₺
Sözleşme Tarihi	27.05.2021	2022 Yılı Harcaması (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	357.934,95 ₺
Yer Teslim Tarihi	31.05.2021	Toplam Harcama (İş Artışı+Fiyat farkı+KDV dahil)	1.528.442,88 ₺
Süre/Ek Süre	120/24 Takvim Günü	Fiziki Gerçekleşme Oranı	%100
İşin Son Durumu	Geçici Kabulü yapıldı	Yüklenici	SÖZ GAYRİMENKUL MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- 6. Proje Numarası** : 2022I00-211035  
**Proje Adı** : 250 Yataklı Hastane Binası İkmal İnşaatı  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 2022-2023

2022 yılı içerisinde **700.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.

- 7. Proje Numarası** : 2022I00-211049  
**Proje Adı** : Dış Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi  
**Başlama – Bitiş Yılı** : 2022-2023

2022 yılı içerisinde **300.000,00 ₺** ödenek aktarılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.

## **ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımız tarafından 2022 yılında yapılan faaliyetler aşağıda listelenmiştir.

- ✓ Başkanlığımızda Makine Mühendisi olarak görev yapan Ekrem ARSLANEL Kurum Enerji Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsünde yer alan binalarımız için Bina Enerji Etütleri yaptırılmıştır.
- ✓ Birimlerin enerji tüketimlerinin takibinin yapılabilmesi amacıyla Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Destek Modülü altında Enerji Tüketim Takip Sistemi kurulmuştur.
- ✓ Birimlerde yürütülen çalışmaların takibini yapmak üzere Birim Enerji Sorumluları görevlendirilmiştir.
- ✓ Birim Enerji Sorumluları için Eğitim düzenlenmiştir.



## Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### 2022 YILINDA YAPILAN İHALELERİMİZ

Sıra Numarası	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	Yatırım Proje Numarası	İhale Tarihi	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Bedeli	Yüklenici	Bütçe Tertibi
1	2022/1300938	Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü 600 m <sup>3</sup> Betonarme Su Deposu, İsale ve Sulama Hattı Yapım	2020H03-151343	07.12.2022	19.12.2022	6.285.518,00 ₺	SÖNMEZ PARKE ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC LTD.ŞTİ	06.5
2	2022/1226689	Kastamonu Üniversitesi Kampüs İçi İstinat Duvarı Yapım İşİ	2020H03-151343	5.12.2022	—	—	—	06.5
3	2022/522118	2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşİ	2020H03-151343	16.06.2022	05.07.2022	3.878.033,60 ₺	AKFE ELEKTROMEKANİK KİMYA İNŞ. MED. GI. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	06.5
4	2022/958583	Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım işİ	2008H03-935	17.10.2022	01.11.2022	87.737.000,00 ₺	BİLSEZER İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ NAKLİYE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.	06.5
5	2022/113291	Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yüklenici Nam ve Hesabına Eksikliklerinin Yaptırılması	2022H03-187489	17.02.2022	09.03.2022	5.191.648,11 ₺	SARP GRUP ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	06.7
6	2022/1079462	2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Tadilatı işİ	2022H03-187489	18.10.2022	26.10.2022	3.299.957,70 ₺	GÜVENTÜRK MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ	06.7
7	2022877070	2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı	2022H03-187489	19.09.2022	21.10.2022	3.186.582,00 ₺	ABDULVAHİT ÇUKUR	06.7



## Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

8	2022/863433	Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Laboratuvar Binası bakım Onarım İşİ	2022H03-187489	05.09.2022	29.09.2022	567.387,00 ₺	ABDULVAHİT ÇUKUR	06.7
9	2022/608910	KÜ 2022 Yılı Fakülte Binalarının Sınıf Yapılması ve Tadilat İşİ	2022H03-187489	06.07.2022	25.07.2022	2.599.283,00 ₺	ABDULVAHİT ÇUKUR	06.7
10	2021/836360	Ahşap Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkez Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi	2020H03-151343	03.01.2022	03.02.2022	2.267.326,20 ₺	ABDULVAHİT ÇUKUR	06.5

2022 YILINDA İPTAL EDİLEN İHALELERİMİZ

Sıra Numarası	İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	İhale Tarihi	İptal Tarihi	İptal Gerekçesi
1	2022/1352571	KÜ Emin Baydil Hizmet Binasının Veteriner Fakültesi İdari Hizmet Binasına Dönüştürülmesi İşİ	07.12.2022	13.12.2022	Firmanın teklifi yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğundan teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.
2	2022/981028	2022 Yılı KÜ Bozkurt MYO Binası ve Çevre Tadilat işİ	23.09.2022	—	İstekli Sözleşmeye gelmemiştir.
3	2022/958219	2022 Yılı KÜ Bozkurt MYO Binası ve Çevre Tadilat işİ	21.09.2022	21.09.2022	Tekliflerin geçersiz olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.
4	2022/758287	2022 Yılı Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının bakım Onarım İşİ	22.08.2022	22.08.2022	İhaleye teklif veren istekli çıkmamıştır.
5	2022/444807	2022 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşİ	24.05.2022	24.05.2022	İhaleye teklif veren istekli çıkmamıştır.
6	2022/65555	KÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yüklenici Nam ve Hesabına Eksikliklerinin Yapıtılması	04.02.2022	04.02.2022	En düşük teklif yaklaşık maliyetin %45 üzerinde olduğundan ihale iptal edilmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İhale Türü (Bütçe Kodu)	İhale Usulleri												Doğrudan Temin 4734/22-d	Pazarlık Usulü 4734/21-f		
	Açık İhale 4734/19			Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20			Pazarlık Usulü 4734/21			Genel Toplam						
	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı ( ₺ )	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı ( ₺ )	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı ( ₺ )	Sonuçlanan İhale Sayısı	İptal Edilen İhale Sayısı	Sonuçlanan İhalelerin Tutarı ( ₺ )				Alım Sayısı
Mal Alımı (3.2 - 3.7 - 6.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	656.684,41 ₺	—	—
Hizmet Alımı (3.5)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	333.665,06 ₺	—	—
Yapım İşleri (3.8 - 6.5 - 6.7)	6	2	100.235.911,80 ₺	—	—	—	3	4	14.777.123,81 ₺	9	6	115.013.035,61 ₺	8	387.825,29 ₺	—	—
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>100.235.911,80 ₺</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14.777.123,81 ₺</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>115.013.035,61 ₺</b>	<b>36</b>	<b>1.378.174,76 ₺</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## **4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **4.1 Üstünlükler**

- ✓ Takım çalışması yapılarak işlerin hızla bir şekilde sonuçlandırılması,
- ✓ Özveriyle çalışan personel topluluğuna sahip olunması,
- ✓ Fiziki mekan ve çalışma ekipmanlarına sahip olmak,
- ✓ Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Üniversitenin Stratejik Planı ve Kalite Politikasına uygun olarak çalışmaların yürütülmesine özen gösterilmesi,
- ✓ Birimimiz ile Üniversitenin diğer birimleri arasında güçlü bir iletişim bağının olması,
- ✓ İlimizde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimin güçlü olması ve sağlıklı bilgi alış verişinin yapılabilmesi,

### **4.2 Zayıflıklar**

- Ödenek yetersizliği nedeniyle personelin inceleme, araştırma, teknik gezi ve fuarlara katılamaması,
- Ödenek yetersizliği nedeniyle bakım onarım taleplerinin karşılanamaması,
- Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin olmaması,
- Konusunda uzman donanımlı ve tecrübe sahibi personel bulmada yaşanan zorluklar,
- Personel sayısının yetersizliği,
- Uzun vade planlamanın yapılamaması ve projelendirme aşamasında acele edilmesi sebebiyle hata oranının artması,

### **4.3 Değerlendirme**

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerin bütçenin önemli bir kısmını oluşturması mali evraklara dayalı hesap verme yükümlülüğünün diğer birimlere göre daha fazla olmasına neden olmaktadır. Başkanlığımız birim personelinin hata yapma lüksünün olmadığı birimlerin başında gelmektedir. Buda personel üzerinde aşırı baskı ve stres ile gergin bir çalışma ortamına sebebiyet vermektedir.

## **5. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Başkanlığımız faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ödeneklerin artırılması gerekmektedir. Ayrıca personelin meslekleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebilmeleri amacıyla teknik gezi, fuar vb. etkinliklere katılımlarının sağlanması, personelin moral ve motivasyonunu artırıcı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve performansa dayalı ödüllendirme sisteminin de uygulanması önem arz etmektedir.

### **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Kastamonu-Ocak 2023)

Esat ÇELİK  
Daire Başkanı