



2022 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI

Doküman No	KYS-PL-003
İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1 / 3

SIRA NO	HEDEFLER (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALIDIR)	HEDEFE ULAŞMAK İÇİN YAPILMASI PLANLANANLAR	SONUÇLAR	AÇIKLAMA
1	KÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının Yüklenici Nam Ve Hesabına Eksiklerinin Yaptırılması işinin ihalesinin yapılarak kabulünün yapılması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Hedefe ulaşıldı	17.02.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 06.06.2022 tarihinde tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır.
2	Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Yapım işinin kabul işlemlerinin tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Hedefe ulaşıldı	2022 yılında söz konusu işin Geçici Kabulü yapılmıştır.
3	Çarşı Kampüs Alanındaki Spor Salonunun Deprem Güçlendirme ve Tadilatı işinin kabul işlemlerinin tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Hedefe ulaşıldı	2022 yılında söz konusu işin Geçici Kabulü yapılmıştır.
4	Ahşap Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkez Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesine çıkılarak işin kabulünün yapılması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Kısmen ulaşıldı	03.01.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 2022 yılsonu itibariyle %98 oranında tamamlanmıştır.
5	Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binasının Hurda Karşılığı Yıkım ve Molozlarının Atılması işin ihalesinin yapılarak işin sonuçlandırılması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda yıkımın yapılması	Hedefe ulaşıldı	İşe ait ihale yapılarak işin 2022 yılında kabulü yapıldı.



2022 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI

Doküman No	KYS-PL-003
İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2 / 3

6	2022 Yılı 1 Etap Kastamonu Üniversitesi Altyapı İşinin ihalesinin yapılarak kabul işlemlerinin tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Kısmen ulaşıldı	16.06.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 2022 yılsonu itibariyle %98 oranında tamamlanmıştır.
7	KÜ 2022 Yılı Fakülte Binaların Sınıf Yapılması ve Tadilat İşinin ihalesinin yapılarak işin kabulünün yapılması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Kısmen ulaşıldı	06.07.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 2022 yılsonu itibariyle %99 oranında tamamlanmıştır.
8	Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Laboratuvar Binası Bakım-Onarım İşinin ihalesinin yapılarak yılsonuna kadar tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Kısmen ulaşıldı	05.09.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 2022 yılsonu itibariyle %100 oranında tamamlanmıştır.
9	2022 Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Binalarının Çatı Tadilatı İşinin ihalesinin yapılarak yılsonuna kadar tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Hedefe ulaşılamadı	19.09.2022 tarihinde ihalesi yapılan işin %30'luk kısmı tamamlandı.
10	Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşinin ihalesinin yapılarak inşaata başlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Hedefe ulaşıldı	17.10.2022 tarihinde ihalesi yapılan işin %12'lik kısmı tamamlandı.
11	Sel sebebiyle zarar gören Kastamonu Üniversitesi Bozkurt MYO Binasının Bakım Onarımı için ihaleye çıkılması ve yılsonuna kadar işin tamamlanması	<ul style="list-style-type: none">İşe ait ihale hazırlık çalışmalarının tamamlanarak ihalesinin yapılmasıİşe ait sözleşme, şartname ve projeler doğrultusunda imalatların yapılması	Kısmen ulaşıldı	18.10.2022 tarihinde ihalesi yapılan iş 2022 yılsonu itibariyle %98 oranında tamamlanmıştır.



2022 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI

Doküman No	KYS-PL-003
İlk Yayın Tarihi	11.01.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	3 / 3

12	Geçmiş yıllarda Geçici kabulü yapılan işlerin Kesin Kabulünün yapılması	<ul style="list-style-type: none">Kesin Kabul iş ve işlemlerinin yapılması	Hedefe ulaşıldı	Geçmiş yıllardan kalan işlerin Kesin kabulleri yapıldı.
----	---	--	-----------------	---